

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021  
PE SURSE DE FINANTARE  
Aprobat prin HCA nr.7 din 29.06.2021

INV / C+M (mii RON)

Nr. crt	Denumirea investitiei	Valoare estimata	Valoarea aprobata in 2021 pe surse de finantare							Stadiu fizic la 31.07.2021
			Total din care:	Granturi Fond.Europ	Buget de Stat	Buget Local	Credit BERD	IID	Surse Proprii	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23.813,83</b>	<b>13.441,76</b>	<b>2.133,37</b>	<b>238,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
din care :			3.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,47	1.754,00	
<b>A.</b>	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>		<b>11.196,84</b>	<b>6.848,11</b>	<b>1.047,36</b>	<b>161,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,14</b>	<b>510,10</b>	
TOTAL din care :			1.836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,47	458,00	
A.1	Cladire Sectie Apa-Canal si Transport Agentie - Sighetu Marmatiei	2.238,11 2.060,69	100,00 100,00						100,00 100,00	faza: AC, documentatie cadastrala
A.2	Depozit namol - Tulghies	6.026,90 5.168,81	1.378,47 1.378,47					1.378,47 1.378,47		pregatire executie
A.3	Alimentare cu apa si canalizare in comuna Cicarlau (str.Unirii +Merilor, 1 Decembrie, Turan+Padurarilor - Ilba si str. Negrutii - Cicarlau) - UAT Cicarlau; Dn=110mm L=1.378 m si Dn=250mm L=1.378 m(330+286+236+526)	1.382,28 1.298,55	52,76 50,00						52,76 50,00	lucrarile se vor transfera in programul POIM
A.4	Statie de hidrofor str.Faget - Sighetu Marmatiei	84,04 32,98	2,03 0,00						2,03 0,00	lucrari finalizate faza: bransament en.electrica
A.5	Extindere retea apa Carpinis - Copalnic Manastur Dn=110 mm L=3.000 m	1.663,56 1.378,66	150,00 150,00						150,00 150,00	lucrari retea 90% faza: achizitie utilaje SP
A.6	Alimentare cu apa Sat de vacanta - Coas Dn=63 mm L=1200 m	105,46 24,26	7,82 0,00						7,82 0,00	finalizat/receptie
A.7	Extindere retea apa sat Vad - Copalnic Manastur Dn=110 mm L=4.900 m	1.000,00 900,00	97,49 78,00						97,49 78,00	protocol finantare Primaria lucrari retea 50%
A.8	Sarpanta cladire administrativa de la statia de epurare - Visu de Sus	100,00 80,00	100,00 80,00						100,00 80,00	finalizat/receptie
A.9	POS MEDIU - FAZARE - Proiectul Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures	118.596,00	9.308,27	6.848,11	1.047,36	161,13		1.251,67		lucrari finalizate 99%
<b>B.</b>	<b>LUCRARI NOI</b>		<b>2.055,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>1.420,56</b>	
TOTAL din care:			1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1.296,00	
B.1	Reabilitare retea apa str.Marasesti blocuri (intre Granicerilor si Republicii) -Baia Mare Dn=160 mm L=368 m	250,00 220,00	250,00 220,00						250,00 220,00	faza: avize, achizitie PT si executie
B.2	Reabilitare retea apa str.V.Aleksandri (intre Reconstructiei si Cehov) - Baia Mare Dn=160 mm L=300 m	350,00 310,00	350,00 310,00					350,00 310,00		faza: documentatie CU
B.3	Reabilitare retea apa str.Cireselor - Baia Mare Dn=110 mm L=380 m	210,00 180,00	210,00 180,00					210,00 180,00		faza: documentatie CU
B.4	Retea canalizare str.Granicerilor si subtraversare parau Craica - Baia Mare Dn=500 mm L=85 m	65,00 60,00	65,00 60,00						65,00 60,00	faza: elaborare documentatie PT
B.5	Reabilitare retea canalizare B-dul Independentei nr.18 - Baia Mare Dn=315 mm L=150 m	75,00 70,00	75,00 70,00					75,00 70,00		faza: elaborare documentatie PT
B.6	Extindere retea canalizare+Spau str.Crizantemelor- Baia Mare Dn= 250 mm L= 180 m	172,50 140,00	172,50 140,00						172,50 140,00	faza: elaborare documentatie PT
B.7	Reabilitare retea canalizare str.Cuza Voda - Seini Dn= 315 mm L= 150 m	110,00 96,00	110,00 96,00						110,00 96,00	in executie
B.8	Extindere retea apa str.Paraului - Baia Sprie Dn= 110 mm L= 550 m	250,00 230,00	250,00 230,00						250,00 230,00	faza: atribuire contract executie
B.9	Inlocuire traversare rau Sasar(Conducta transport apa cartier V.Aleksandri si Baia Sprie) - Baia Mare, Dn= 800 mm	750,00 700,00	573,06 550,00						573,06 550,00	faza: documentatie achizitie PT si executie
<b>C.</b>	<b>ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII TOTAL</b> din care:		<b>10.520,43</b>	<b>6.593,65</b>	<b>1.086,01</b>	<b>77,57</b>	<b>0,00</b>	<b>734,86</b>	<b>2.069,34</b>	
C.1	Dotari independente (Anexa C.1)	2.851,40	2.028,34						2.028,34	realizat 60%
C.2	POIM + POIM Asistenta tehnica - Proiectul Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pt proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Maramures	1.601.797,87	8.492,09	6.593,65	1.086,01	77,57		734,86		SF; documentatie cerere de finantare
C.3	Studiu de Fezabilitate pt. Reabilitare si Modernizare cladire administrativa sediu corp B - Baia Mare	41,00							41,00	in executie

Baia Mare  
19.08.2021

Director General,  
ec.Bancos Alexandrina

Director General Adjunct,  
dr.ing.Mecca Mitea